

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION  
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA

Clave y Nombre del Concepto : 6000 INVERSION PUBLICA

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO 12

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO /AVALUO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO %	FINANC. %	FISICAS CANTIDAD	REALES POR BENEFICIADA CANTIDAD		
61100	<b>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>										
101	611 EDIFICACION HABITACIONAL										
61101-AZ-2020-01-FISM	61101 REMODELACION Y MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	395,868.00	395,868.00	169,310.69	226,557.31	43%	43%	25	75	FISM	ADMON DIR.
	Sub-total	\$ 395,868.00	\$ 395,868.00	\$ 169,310.69	\$ 226,557.31						
201	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL										
61201	61201 CONSTRUCCION										
61201-AZ-2020-03-FISM	CONSTRUCCION DE MURO EN EL ARROYO EL TECOLOTE PARA PROTECCION DE CASAS	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0%	0%	1	500	FISM	ADMON DIR.
61201-AZ-2020-02-REC.PROPIO	RECONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSIION EN CRUZ ROJA	0.00	217,614.17	207,899.86	9,714.31	95%	95%	1	1200	RECURSO PROPIO	ADMON DIR.
61201-AZ-2020-03-REC.PROPIO	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA LOCALIDAD DE ARIZPE	0.00	203,842.35	35,100.00	168,742.35	17%	17%	1	1200	RECURSO PROPIO	ADMON DIR.
	Sub-total	\$ 300,000.00	\$ 721,456.52	\$ 242,999.86	\$ 478,456.66						
409	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION										
61409-AZ-2020-04-FISM	61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA NUEVO ARIZPE, EN LA LOCALIDAD DE ARIZPE	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0%	0%	150	60	FISM	ADMON DIR.
61409-AZ-2020-05-FISM	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ARIZPE	0.00	138,081.00	0.00	138,081.00	0%	0%	1650	500	FISM	ADMON DIR.
	Sub-total	\$ 350,000.00	\$ 488,081.00	\$ -	\$ 488,081.00						
411	61411 ELECTRIFICACION RURAL										
61411-AZ-2020-01-REC.PROPIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 LUMINARIAS SOLARES PARA ALUBRADO PUBLICO, EN LA ALAMEDA DEL MUNICIPIO DE ARIZPE	0.00	235,248.00	235,248.00	0.00	100%	100%	8	12000	RECURSO PROPIO	CONTRATO

ISAF-14c20532-62eb-048f-3a54-ae546d6c7297f

8/13/2020 5:05:32 PM

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION  
DEL EJERCICIO FINANCIERO ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

**MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA**

Clave y Nombre del Concepto: 6000 INVERSION PUBLICA  
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO /ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecucion
						FISICO %	FINANC. %	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEFICIADA U/MEDIDA		
61411-AZ-2020-02-REC.PROPIO	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA EN EL SECTOR ARROYO EL AGUATITO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.	0.00	183,890.26	183,890.26	0.00	100%	100%	97	20	RECURSO PROPIO	CONTRATO
61411-AZ-2020-03-REC.PROPIO	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ARROYO (CALEJON DEL TEMBLOROSO), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA	0.00	125,918.23	125,918.23	0.00	100%	100%	57	20	RECURSO PROPIO	CONTRATO
422	61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	Sub-total \$	\$ 545,056.49	\$ 545,056.49	\$ -						
62422-AZ-2020-01-PEER	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE ESTEBAN CORONADO Y GUERRERO, EN LA LOCALIDAD ARIZPE, SONORA	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0%	0%	391	1200	PEER	CONTRATO
416	624 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	Sub-total \$	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00						
62416-AZ-2020-01-CECOP	62416 CECOP	1,200,000.00	1,200,000.00	117,173.64	1,082,826.36	10%	10%	5	2800	CECOP	ADMON DIR.
508	625 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	Sub-total \$	\$ 1,200,000.00	\$ 117,173.64	\$ 1,082,826.36						
62508-AZ-2020-02-FISM	62508 CAMINOS RURALES REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES Y ACCESOS	200,000.00	200,000.00	140,592.00	59,408.00	0%	0%	70	500	FISM	ADMON DIR.
<b>TOTALES</b>			<b>4,050,462.01</b>	<b>1,215,132.68</b>	<b>2,835,329.33</b>						


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad de emisor

C. LUCIA DE GPE SERRANO ACUÑA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



Presidencia Municipal  
Arizpe, Sonora.  
"Ciudad Procer"

C. MARIA AZENET GALLEGO RODRIGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL



Tesorería Municipal  
Arizpe, Sonora.  
"Ciudad Procer"

C. CRUZ ERNESTO MARTIN BALLESTEROS  
DIR. OBRAS DE MANTENIMIENTO



DIRECCION DE OBRA PÚBLICA  
ARIZPE, SONORA.  
2018 - 2021