

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA
Clave y Nombre del Concepto : 6000 INVERSION PUBLICA
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

| NO. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) (S) | OBRA | IMPORTE | | | | AVANCE | | METAS REALES | | Origen del Recurso | Modalidad de Ejecucion | | |
|-----------------------|--|---|------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------------|------------------------|--------------------------|------------|
| | | | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR | FISICO % | FINANC. % | FISICAS CANTIDAD | UMEDIDA | | | POR BENEFICIADA CANTIDAD | UMEDIDA |
| 101 | 6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 61101 REMODELACION Y MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| 61101-AZ-2019-01-FISM | 611 EDIFICACION HABITACIONAL | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 991,107.00 | 991,107.00 | 0.00 | 991,107.00 | 0% | 0% | 25 | VIVIENDAS | 75 | PERSONAS | FISM | ADMON DIR |
| 61101-AZ-2019-01-PEER | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | 0.00 | 255,000.00 | 191,041.44 | 63,958.56 | 75% | 75% | 5 | VIVIENDAS | 75 | PERSONAS | PEER | ADMON DIR |
| 201 | 612 EDIFICACION NO HABITACIONAL | 61201 EDIFICACION NO HABITACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| 61201-AZ-2019-01-PDR | 61201 EDIFICACION NO HABITACIONAL | REMODELACION DE LA PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SINOQUIPE. MUNICIPIO DE ARIZPE. | 994,275.00 | 994,275.00 | 0.00 | 994,275.00 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 500 | PERSONAS | PDR | CONTRATO |
| 211 | 61211 INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION | CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA MUNICIPIO DE ARIZPE | 0.00 | 1,013,621.28 | 857,712.91 | 155,908.37 | 65 | 65 | 1 | OBRA | 3800 | PERSONAS | PDR | Admon Dir. |
| 409 | 614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | | |
| 61409-AZ-2019-02-3X1 | 61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO | 679,622.00 | 679,622.00 | 0.00 | 679,622.00 | 0% | 0% | 600 | ML | 60 | PERSONAS | 3X1 MGRANTES | CONTRATO |
| 422 | 61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS | PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE ARIZPE, SONORA | | | | | | | | | | | | |
| 61422-AZ-2019-01-FM | 61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0% | 0% | 1350 | MT2 | 1200 | PERSONAS | FOUNDO MINERO | CONTRATO |
| 416 | 624 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 62416 CECOP | | | | | | | | | | | | |
| 62416-AZ-2019-CECOP | 62416 CECOP | CECOP 2019 | 2,231,933.00 | 2,256,677.30 | 238,395.04 | 2,018,282.26 | 10% | 10% | 7 | OBRA | 2800 | PERSONAS | CECOP | ADMON DIR |
| 508 | 62508 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES Y ACCESOS | | | | | | | | | | | | |
| 62508-AZ-2019-02-FISM | 62508 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES Y ACCESOS | 174,800.00 | 174,800.00 | 0.00 | 174,800.00 | 0% | 0% | 70 | KM | 500 | PERSONAS | FISM | ADMON DIR |
| TOTALES | | | 5,580,630.00 | 7,865,102.58 | 1,287,149.39 | 6,577,953.19 | | | | | | | | |

ISAF-2e9b2ae7-7ac9-ebb5-1f08-f1abcbbd58b3

8/5/2019 2:37:45 PM

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA
Clave y Nombre del Concepto : 6000 INVERSION PUBLICA
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

| NO. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) (S) | OBRA | IMPORTE | | | AVANCE % | | METAS REALES | | Origen del Recurso | Modalidad de Ejecucion |
|-------------|---------------------------------|------|------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------|--------------|------------------|--------------------|------------------------|
| | | | PRESUPUESTO AMALTRICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR | FISICO | FINANC. | FISICAS CANTIDAD | | |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad de emisor


H. Ayuntamiento
C. LUCIA DE GPE. SERRANO ACUNA, Sonora.
PRESIDENTA MUNICIPAL "Procer"


C. MARIA AZENET GALLEGO RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL


C. CRUZ ERNESTO MICHEL BALLESTEROS
DIR. OBRAS DEL AYUNTAMIENTO

Tesorería
Municipal
Arizpe, Sonora
"Ciudad Procer"

